

新市立島田市民病院 地元活用出来高

※14,900,000,000円×30.5%=4,544,500,000円を100%とする

※契約金額を出来高とする

※予想値は工事出来高に基づいた値とする

2018.07.01

名称	2018				2019				2020				2021				2022			
	3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	
金額累計(千円)	0	256,388																		
出来高予想(%)	0.0%	3.7%	6.7%	10.7%	22.6%	34.5%	48.0%	60.4%	72.8%	72.8%	72.8%	72.8%	76.7%	85.3%	90.5%	92.4%	93.9%	98.5%	100.0%	
出来高実績(%)	0.0%	5.6%																		

